



## ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA, QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA – FÍSICA DE LOS TRABAJOS, CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE OBRA NO. CPU/MMI/DPDUYOP/F310/2022; DE FECHA DEL 08 DE AGOSTO DE 2022, REFERENTE A LA OBRA: “AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MIACATLAN, EN PRIVADA ZACATECAS, COL. EL RODEO”, ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN, MORELOS Y EL C. “ING. IVAN EDUARDO CARRILLO SAMANO” REPRESENTANTE LEGAL DE “G.C RIA S.A. DE C.V.” A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA CONTRATISTA”

EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL “AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN” UBICADO EN; PLAZA EMILIO CARRANZA, S/N, COLONIA CENTRO, MIACATLAN, MORELOS; SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, SE REUNIERON LOS CIUDADANOS; C. ING. MIGUEL GUTIERREZ MACHUCA -DIRECTOR DE PLANEACION DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, EL C. ING. ARMANDO DE LA SANCHA GUTIERREZ, JEFE DE SUPERVISORES DE LA DIRECCION DE PLANEACION DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, EL C. ARQ. ALEXIS JAVIER ARELLANO BARRON, SUPERVISOR DE OBRA, DE LA DIR. DE PLAN. DES. URB. Y OBRAS PUBLICAS, EL C. “ING. IVAN EDUARDO CARRILLO SAMANO” REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA; CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA PARA VERIFICAR EL TERMINO DE LOS TRABAJOS:

### DILIGENCIA:

UNA VEZ TRASLADADOS AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, SE LEVANTA EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA, POR PARTE DEL “AYUNTAMIENTO”; CORRESPONDIENTE A LA OBRA, DENOMINADA: “AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MIACATLAN, EN PRIVADA ZACATECAS, COL. EL RODEO”, AL AMPARO DEL CONTRATO N° CPU/MMI/DPDUyOP/F310/2022 DE FECHA DEL 08 DE AGOSTO DE 2022, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE: 15 DÍAS NATURALES, DEL 12 DE AGOSTO AL 26 DE AGOSTO DE 2022, POR UN MONTO DE: \$145,621.02 (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SESIS CIENTOS VEINTIUN PESOS 02/100 M.N.) IVA INCLUIDO, DE ACUERDO CON EL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.





LOS TRABAJOS REALIZADOS CONSISTIERON EN: TRAZO Y NIVELACIÓN PARA ESTABLECER EJES, PARA CONTINUAR CON LA EXCAVACION DE CEPA EN MATERIAL TIPO II y III CON MAQUINA, AFINE NIVELACIÓN Y COMPACTACION, CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA EL ASENTAMIENTO DE TUBERIA, POSTERIORMENTE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 60 MM, ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA, RELLENO A VOLTEO, CAJA DE VALVULAS TIPO 1 CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.80 X 0.80 X 0.80, VALVULA COMPUERTA DE 64 MM, BRIDA UNION MIXTA TUBOPLUS, TEE DE PVC HIDRAULICO DE 60 MM, CODO DE PVC HIDRAULICO DE 90 X 60 MM TAPON CAPA DE PVC HIDRAULICO DE 60 MM, TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE, ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PARA ASÍ DAR FIN CON LA LIMPIEZA GRUESA DE OBRA Y COLOCACIÓN DE PLACA DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 0.40X0.60 M ASÍ COMO LA PLACA DE NOMENCLATURA DE LA CALLE.

ACTO SEGUIDO SE PROCEDE A RELACIONAR EL ANTICIPO Y LA O LAS ESTIMACIONES EN SU CASO, APROBADAS A LA FECHA:

## RELACIÓN DE PAGOS

CONCEPTO	IMPORTE CON IVA	N° DE FACTURA
ESTIMACIÓN No. 01 Y FINIQUITO	\$145,621.02	D3FE587E-6241-4030- BE28-63CF90D0A9D1
	TOTAL:	\$145,621.02





## ENTREGA DE GARANTÍAS:

NUMERO DE FIANZA	TIPO DE FIANZA	NOMBRE DE AFIANZADORA	MONTO
0032200004995	CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA MAPFRE	\$14,562.10 MN
0032200005087	BUENA CALIDAD	ASEGURADORA MAPFRE	\$14,562.10 MN

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 49, 50 FRACCIÓN II, 51 Y 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE MORELOS, EL CONTRATISTA PRESENTA CON FECHA 26 AGOSTO DE 2022 LA PÓLIZA DE VICIOS OCULTOS NO. 0032200005087, QUE AMPARA UN MONTO DE \$14,562.10 (CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 10/100 M.N.), EMITIDA POR ASEGURADORA MAPFRE, PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LOS TRABAJOS DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO LA CONTRATISTA, ESTA FIANZA TENDRÁ UNA DURACION DE 12 (DOCE) MESES A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

ADEMÁS, SE HACE CONSTAR, QUE SE ENTREGA PLANO FINAL, BITÁCORAS DE OBRA, ASI COMO LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA OBRA EMITIDOS POR LA CONTRATISTA Y SE ENCUENTRAN DENTRO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA CORRESPONDIENTE, UBICADO EN LA DIR. DE PLAN. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE MIACATLAN, MORELOS.

## CIERRE DEL ACTA:

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, LAS PARTES INVOLUCRADAS SE TRASLADAN A LA DIR. DE PLAN. DES. URB. Y OBRAS PUBLICAS A FIN DE DAR POR TERMINADO EL RECORRIDO DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN FÍSICA, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022.





“RECIBE POR EL “H. AYUNTAMIENTO”

**ING. MIGUEL GUTIERREZ MACHUCA**  
DIRECTOR DE PLANEACION DESARROLLO  
URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

**ARQ. ALEXIS JAVIER ARELLANO BARRON**  
SUPERVISOR DE OBRA  
DIR. PLAN, DES. URB. Y OBR. PUB.

**ING. ARMANDO DE LA SANCHA GUTIERREZ**  
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISORES

POR “EL CONTRATISTA”

**ING. IVAN EDUARDO CARRILLO SAMANO**  
REPRESENTANTE LEGAL DE G.C RIA S.A. DE C.V

