

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA

Siendo las 11:00 a.m. del día 06 de Diciembre del 2022, reunidos en las oficinas de la Dirección de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del Ayuntamiento de Miocatlán, Morelos, ubicado en Plaza Emilio Carranza s/n, se levanta la presente, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN de OBRA, que se formula para hacer constar la ENTREGA RECEPCIÓN – FÍSICA de los trabajos correspondientes a la “AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN MIACATLÁN, EN CALLE TULIPANES, COL. CAMPESINA”, Ubicada en: CALLE TULIPANES, COL. CAMPESINA , MIACATLÁN, MORELOS, mediante el Contrato de Obra Pública, a base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado, formalizado con el N°: CPU/MMI/DPDUYOP/F326/2022; de fecha del 31 DE OCTUBRE DE 2022, celebrado entre el AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN, MORELOS, y por la otra parte el C. “JUAN CAPISTRAN PIZAR” a quien en lo sucesivo se le denominara la “LA CONTRATISTA”

reunidos los C.C. ING. MIGUEL GUTIÉRREZ MACHUCA, Director de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, el ING. ARMANDO DE LA SANCHA GUTIÉRREZ, Jefe de Departamento de Supervisores de la Dir. de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, el ARQ. CLEMENTE ARRIAGA BARAJAS, supervisor de Obra de la Dir. de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, el C. JUAN CAPISTRAN PIZAR, Representante Legal de la Contratista, a fin de realizar la siguiente DILIGENCIA, al lugar de los trabajos, para verificar el debido cumplimiento y termino de los trabajos referentes al contrato antes mencionado, los cuales consistieron en lo siguiente:

TRAZO Y NIVELACIÓN PARA TUBERÍAS PARA AGUA POTABLE, EXCAVACION EN CEPA EN MATERIAL TIPO II-A Y TIPO III POR MEDIOS MECÁNICOS, COMPACTACIÓN DEL FONDO DE CEPA, CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, POSTERIORMENTE TUBO DE PVC HIDRÁULICO DE 60 MM RD-26, ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON ARENA, RELLENO A VOLTEO, CAJA DE VALVULAS TIPO 1 CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.80 x 0.80 x 0.80, VÁLVULA COMPUERTA DE 64 MM., TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE,ASI MISMO SE REALIZÓ EL TRAZO Y CORTE DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, RUPTURA Y DEMOLICIPON DE PAVIMENTO, PAVIMENTO



PLAZA EMILIO CARRANZA S/N COL. CENTRO
MIACATLÁN, MORELOS, C.P.62600

DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 PARA ATRAQUES, ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN , PARA SEGUIR CON LA LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, FINALIZANDO CON LA COLOCACIÓN DE PLACA DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 0.40x0.60 M DE NOMENCLATURA DE LA CALLE.

Acto seguido, una vez verificados los trabajos realizados, se procedió a relacionar los procedimientos administrativos conforme a lo siguiente:

RELACIÓN DE PAGOS

CONCEPTO	IMPORTE CON IVA	N° DE FACTURA
ESTIMACIÓN No. 01 Y FINIQUITO	\$ 325,496.00	102
TOTAL:		\$325,496.00

RELACIÓN DE GARANTÍAS:

NUMERO DE FIANZA	TIPO DE FIANZA	NOMBRE DE AFIANZADORA	MONTO
0032200008172	CUMPLIMIENTO	MAPFRE FIANZAS S.A.	\$32,549.60 MN
0032200008354	BUENA CALIDAD	MAPFRE FIANZAS S.A.	\$32,549.60 MN

De conformidad con los **Artículos 49, 50 Fracción II, 51 y 56** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, del Estado de Morelos, el Contratista, presenta con fecha del **06 DE DICIEMBRE DE 2022**, la **PÓLIZA DE VICIOS OCULTOS N°: 0032200008354**, que ampara e Monto de: **\$32,549.60 (TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.)**, emitida por: **MAPFRE FIANZAS S.A.**, para responder a los **DEFECTOS** que resulten de los trabajos de los **VICIOS OCULTOS**, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido la



Contratista, teniendo una Duración la **FIANZA, de 12 (DOCE) MESES**, a partir de la fecha de la presente Acta y termino de los trabajos.


Además de lo anterior se entrega Plano Final, Bitácoras de Obra y los Documentos Relacionados con la Obra, emitidos por la Contratista y que serán parte del Expediente Técnico Final de Obra, el cual quedara a resguardo de la **Dirección de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del Ayuntamiento de Miacatlán, Morelos.**

No habiendo otro asunto que tratar por parte de los Involucrados, se cierra la Presente Acta, siendo las **11:30** del día **06 DE DICIEMBRE DE 2022.**

Recibe por el Ayuntamiento:



ING. MIGUEL GUTIÉRREZ MACHUCA
Dir. de Plan. Desarrollo Urbano y Obras Publicas



ING. ARMADO DE LA SANCHA GUTIÉRREZ
Jefe de Depto. De la
Dir. de Plan. Desarrollo Urbano y Obras Publicas





Miacatlán
HAGAMOS NUEVA HISTORIA
2022 H. Ayuntamiento 2024

ARQ. CLEMENTE ARRIAGA BARAJAS
Supervisor de la
Dir. de Plan. Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Entrega por la Contratista:

JUAN CAPISTRAN PIZAR
Representante Legal



PLAZA EMILIO CARRANZA S/N COL. CENTRO
MIACATLÁN, MORELOS, C.P.62600

