



2022	4	MOR220302 129828	Proyecto de inversión	de 234968.78	{f1: [ciclo_recurso:2022, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS], ramo:33, meta:290.0, monto:234968.78, modificado:352104.39]}	Rehabilitación de red de agua potable en Miacatlán, en calle Cantarranas, Col. Centro - Subsidios y Convenios, 20783	Morelos	15	Miacatlán	Proyecto de inversión de saneamiento Social	de Agua y Sin identificar	Municipio de Miacatlán	207803	5	37	34	0	{meta:1, unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}	1	{geo: [cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL ALBUQUERQUE ENTRE CALLE CANTARRANAS Y CALLE GRUAS CUERNAVACA NORTE, CALLE CUAUHTEMOC LA CALLE CANTARRANAS SE LOCALIZA EN MIACATLAN COL. C. COL. -99-35301856, lat:18.77262313]}	19-09-2022	19-10-2022	352104.39	352104.39	352104.39	352104.39	352104.39	{ctto: [numero_contrato:CPU/MM/DPOU/OP/F3, numero_contrata:JUAN CAPESTRAN ros lineales, PIZAR, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN, monto:352104.39, importe_modificado:352104.39]}	[2129828/proyecto_INICIO, 2129828/proyecto_PROCESO, 2129828/proyecto_FIN]	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones
2022	4	MOR220402 105330	Proyecto de inversión	de 192270.6	{f1: [ciclo_recurso:2022, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS], ramo:33, meta:50.68, monto:192270.6, modificado:192270.6]}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN Miacatlán, EN PUENTE COL. LA TRAPICHE DE LUNA, MIACATLAN MORELOS ENTRE CALLE BENTO JUAREZ Y CALLE DE LA LIMA, CALLE DE LA PUERTA EL ANDADOR DE LA LIMA DE LA COL. LA LIMA, -99-36057024, lat:18.77497491}	Morelos	15	Miacatlán	Proyecto de inversión de saneamiento Social	de Agua y Sin identificar	Municipio de Miacatlán	269453	5	26	23	0	{meta:1, unidad_medida:Metros lineales, meta:50.68, meta_modificada:50.68}	1	{geo: [cve_municipio:15, localidad:31, direccion:ANDADOR LA LIMA EL TRAPICHE DE LUNA, 62607 LA LIMA (E), TRAPICHE DE LUNA, MIACATLAN MORELOS ENTRE CALLE BENTO JUAREZ Y CALLE DE LA LIMA, CALLE DE LA PUERTA EL ANDADOR DE LA LIMA DE LA COL. LA LIMA, -99-36057024, lat:18.77497491]}	01-11-2022	15-11-2022	192270.6	192270.6	192270.6	192270.6	192270.6	{ctto: [numero_contrato:CPU/MM/DPOU/OP/F3, numero_contrata:G. RIA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN, monto:192270.6, importe_modificado:192270.6]}	[2165320/proyecto_PROCESO, 2165320/proyecto_INICIO, 2165320/proyecto_FIN]	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones
2022	4	MOR220402 176425	Proyecto de inversión	de 761702.4	{f1: [ciclo_recurso:2022, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS], ramo:33, meta:335.0, monto:761702.4, modificado:761702.4]}	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PRIVADA APORTEADONES, ROSAS, COLONIA EMILIANO ZAPATA - SUBSIDIOS Y CONVENIOS, 20783	Morelos	15	Miacatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	de Urbanización Sin identificar	Municipio de Miacatlán	324004	5	47	46	0	{meta:1, unidad_medida:Metros lineales, meta:335.0, meta_modificada:316.0]}	1	{geo: [cve_municipio:15, localidad:20, direccion:PRIVADA JUVENTINO ZAPATA, MIACATLAN MORELOS ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE GENERAL IGNACIO ALLENDE, CALLE CAMPESINA PUENTE TAPADO LA PRIVADA JUVENTINO ROSAS SE, -99-35110713, lat:18.76786033]}	15-12-2022	15-12-2022	761702.4	761702.4	761702.4	761702.4	761702.4	{ctto: [numero_contrato:CPU/MM/DPOU/OP/F3, numero_contrata:CARLOS FERNANDO FIGUEROA RAMOS, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN, monto:761702.4, importe_modificado:761702.4]}	[2176425/proyecto_FIN, 2176425/proyecto_PROCESO, 2176425/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones
2022	4	MOR220302 110396	Proyecto de inversión	de 1102928.23	{f1: [ciclo_recurso:2022, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS], ramo:33, meta:687.0, monto:1102928.23, modificado:1102928.23]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CEMENTO HIDRAULICO EN PRIVADA PROGRESO Y CALLE AMARGURA, CALLE DEL OBRERO SE LOCALIZA ENTRE LA PRIVADA PROGRESO Y CALLE DEL OBRERO PERPENDICULAR A LA CALLE AMARGURA, -99-36299887, lat:18.76615931}	Morelos	15	Miacatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	de Transportes y Sin identificar	Municipio de Miacatlán	119060	5	54	48	0	{meta:1, unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:687.0, meta_modificada:687.0}	1	{geo: [cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PRIVADA AMARGURA, 14-06-2022 INTERIOR SN COLONIA MIACATLAN, 62600 MIACATLAN, MIACATLAN MORELOS ENTRE PRIVADA PROGRESO Y CALLE AMARGURA, CALLE DEL OBRERO SE LOCALIZA ENTRE LA PRIVADA PROGRESO Y CALLE DEL OBRERO PERPENDICULAR A LA CALLE AMARG, -99-36299887, lat:18.76615931]}	14-06-2022	28-07-2022	1102928.23	1102928.23	1102928.23	1102928.23	1102928.23	{ctto: [numero_contrato:CPU/MM/DPOU/OP/F3, numero_contrata:JUAN CAPESTRAN ros lineales, PIZAR, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN, monto:1102928.23, importe_modificado:1102928.23]}	[2110396/proyecto_INICIO, 2110396/proyecto_PROCESO, 2110396/proyecto_FIN]	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones
2022	4	MOR220402 157442	Proyecto de inversión	de 1653696	{f1: [ciclo_recurso:2022, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS], ramo:33, meta:1164.0, monto:1653696.0, modificado:1653696.0]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CEMENTO HIDRAULICO EN PRIVADA PROGRESO Y CALLE AMARGURA, CALLE DEL OBRERO SE LOCALIZA ENTRE LA PRIVADA PROGRESO Y CALLE AMARGURA, -99-36299887, lat:18.76615931}	Morelos	15	Miacatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	de Transportes y Sin identificar	Municipio de Miacatlán	227259	5	78	68	0	{meta:1, unidad_medida:Metros cuadrados, meta:1164.0, meta_modificada:1164.0}	1	{geo: [cve_municipio:15, localidad:6, direccion:CARRETERA FEDERAL ALBUQUERQUE ENTRE CALLE CANTARRANAS Y CALLE GRUAS CUERNAVACA NORTE, CALLE CUAUHTEMOC LA CALLE CANTARRANAS SE LOCALIZA EN MIACATLAN COL. C. COL. -99-35301856, lat:18.77262313]}	14-10-2022	28-11-2022	1653696	1653696	1653696	1653696	1653696	{ctto: [numero_contrato:CPU/MM/DPOU/OP/F3, numero_contrata:CARLOS FERNANDO FIGUEROA RAMOS, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN, monto:1653696.0, importe_modificado:1653696.0]}	[2157442/proyecto_INICIO, 2157442/proyecto_PROCESO, 2157442/proyecto_FIN]	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones
2022	4	MOR220302 130132	Proyecto de inversión	de 889600	{f1: [ciclo_recurso:2022, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS], ramo:33, meta:290.0, monto:889600.0, modificado:889600.0]}	REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE SANITARIO EN Miacatlán, EN CALLE Cantarranas, Col. Centro - Subsidios y Convenios, 209333	Morelos	15	Miacatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	de Agua y Sin identificar	Municipio de Miacatlán	209333	5	48	43	0	{meta:1, unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}	1	{geo: [cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL ALBUQUERQUE ENTRE CALLE CANTARRANAS Y CALLE GRUAS CUERNAVACA NORTE, CALLE CUAUHTEMOC LA CALLE CANTARRANAS SE LOCALIZA EN MIACATLAN COL. C. COL. -99-35301856, lat:18.77257948]}	20-09-2022	20-10-2022	855151.68	855151.68	855151.68	855151.68	855151.68	{ctto: [numero_contrato:CPU/MM/DPOU/OP/F3, numero_contrata:JUAN CAPESTRAN ros lineales, PIZAR, convocante:AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN, monto:855151.68, importe_modificado:855151.68]}	[2130132/proyecto_PROCESO, 2130132/proyecto_INICIO, 2130132/proyecto_FIN]	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones
2022	4	MOR220402 176421	Proyecto de inversión	de 594128.8	{f1: [ciclo_recurso:2022, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS], ramo:33, meta:460.0, monto:594128.8, modificado:594128.8]}	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN Miacatlán, EN CALLE Cantarranas, Col. Centro - Subsidios y Convenios, 323981	Morelos	15	Miacatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	de Agua y Sin identificar	Municipio de Miacatlán	323981	5	49	45	0	{meta:1, unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:460.0}	1	{geo: [cve_municipio:15, localidad:28, direccion:PRIVADA FRANCISCO VILLA LA PROVADA FRANCISCO VILLA SE LOCALIZA EN LA COL. -99-35902369, lat:18.75603175]}	25-11-2022	15-12-2022	594128.8	594128.8	594128.8	594128.8	594128.8	{ctto: [numero_contrato:CPU/MM/DPOU/OP/F3, numero_contrata:ROSA GARCA ros lineales, CONVOCANTE:AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN, monto:594128.8, importe_modificado:594128.8]}	[2176421/proyecto_INICIO, 2176421/proyecto_PROCESO, 2176421/proyecto_FIN]	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones
2022	4	MOR220402 176435	Proyecto de inversión	de 617099.12	{f1: [ciclo_recurso:2022, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS], ramo:33, meta:366.0, monto:617099.12, modificado:617099.12]}	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE IGNACIO ALLENDE, COLONIA CENTRO - SUBSIDIOS Y CONVENIOS, 324029	Morelos	15	Miacatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	de Urbanización Sin identificar	Municipio de Miacatlán	324029	5	28	25	0	{meta:1, unidad_medida:Metros lineales, meta:366.0, meta_modificada:366.0}	1	{geo: [cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL ALBUQUERQUE ENTRE CALLE CANTARRANAS Y CALLE GRUAS CUERNAVACA NORTE, CALLE CUAUHTEMOC LA CALLE CANTARRANAS SE LOCALIZA EN MIACATLAN COL. C. COL. -99-35301856, lat:18.77207113]}	25-11-2022	15-12-2022	617099.12	617099.12	617099.12	617099.12	617099.12	{ctto: [numero_contrato:CPU/MM/DPOU/OP/F3, numero_contrata:CONSTRUCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN, monto:617099.12, importe_modificado:617099.12]}	[2176435/proyecto_INICIO, 2176435/proyecto_PROCESO, 2176435/proyecto_FIN]	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones
2022	4	MOR220302 118432	Proyecto de inversión	de 2095114.28	{f1: [ciclo_recurso:2022, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS], ramo:33, meta:1171.0, monto:2095114.28, modificado:2095114.28]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CEMENTO HIDRAULICO EN CALLE LOS INFANTES, CALLE LOS PALMAS, CALLE LOS NIÑOS DE LA COLONIA LA TOMA DEL MUNICIPIO DE MIACATLAN, -99-34205763, lat:18.77129271}	Morelos	15	Miacatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	de Transportes y Sin identificar	Municipio de Miacatlán	154743	5	94	86	0	{meta:1, unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1171.0, meta_modificada:1171.0}	1	{geo: [cve_municipio:15, localidad:29, direccion:CARRETERA FEDERAL ALBUQUERQUE ENTRE CALLE CANTARRANAS Y CALLE GRUAS CUERNAVACA NORTE, CALLE CUAUHTEMOC LA CALLE CANTARRANAS SE LOCALIZA EN MIACATLAN COL. C. COL. -99-35301856, lat:18.77129271]}	01-08-2022	29-09-2022	2095114.28	2095114.28	2095114.28	2095114.28	2095114.28	{ctto: [numero_contrato:CPU/MM/DPOU/OP/F3, numero_contrata:CONSTRUCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN, monto:2095114.28, importe_modificado:2095114.28]}	[2118432/proyecto_INICIO, 2118432/proyecto_PROCESO, 2118432/proyecto_FIN]	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones
2022	4	MOR220402 157612	Proyecto de inversión	de 536107.04	{f1: [ciclo_recurso:2022, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS], ramo:33, meta:106.0, monto:536107.04, modificado:536107.04]}	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CALLE PRIMARIA ALVARO OBREGON, COL. CAMPESINA - SUBSIDIOS Y CONVENIOS, 228010	Morelos	15	Miacatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	de Educación Sin identificar	Municipio de Miacatlán	228010	5	128	118	0	{meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.0, meta_modificada:99.71]}	1	{geo: [cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL ALBUQUERQUE ENTRE CALLE CANTARRANAS Y CALLE GRUAS CUERNAVACA NORTE, CALLE CUAUHTEMOC LA CALLE CANTARRANAS SE LOCALIZA EN LA COL. -99-35816218, lat:18.76194824]}	27-10-2022	11-12-2022	530573.25	530573.25	530573.25	530573.25	530573.25	{ctto: [numero_contrato:CPU/MM/DPOU/OP/F3, numero_contrata:ARBE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN, monto:536107.04, importe_modificado:536107.04]}	[2157612/proyecto_INICIO, 2157612/proyecto_PROCESO, 2157612/proyecto_FIN]	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones
2022	4	MOR220402 171345	Proyecto de inversión	de 261623.79	{f1: [ciclo_recurso:2022, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS], ramo:33, meta:192.0, monto:261623.79, modificado:261623.79]}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CAMINO AL RINCON DE BARANDA - SUBSIDIOS Y CONVENIOS, 299747	Morelos	15	Miacatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	de Agua y Sin identificar	Municipio de Miacatlán	299747	5	46	43	0	{meta:1, unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}	1	{geo: [cve_municipio:15, localidad:6, direccion:CARRETERA FEDERAL ALBUQUERQUE ENTRE CALLE CANTARRANAS Y CALLE GRUAS CUERNAVACA NORTE, CALLE CUAUHTEMOC LA CALLE CANTARRANAS SE LOCALIZA EN LA COL. -99-35816218, lat:18.76194824]}	01-12-2022	15-12-2022	261623.79	261623.79	261623.79	261623.79	261623.79	{ctto: [numero_contrato:CPU/MM/DPOU/OP/F3, numero_contrata:CONSTRUCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN, monto:261623.79, importe_modificado:261623.79]}	[2171345/proyecto_FIN, 2171345/proyecto_PROCESO, 2171345/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones
2022	4	MOR220402 171354	Proyecto de inversión	de 2035398.64	{f1: [ciclo_recurso:2022, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS], ramo:33, meta:2160.0, monto:2035398.64, modificado:2035398.64]}	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CEMENTO HIDRAULICO EN CALLE LOS PEREGRINOS, CALLE LOS NIÑOS DE LA COLONIA LA TOMA DEL MUNICIPIO DE MIACATLAN, -99-34205763, lat:18.83378649}	Morelos	15	Miacatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	de Transportes y Sin identificar	Municipio de Miacatlán	299783	5	86	83	0	{meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}	1	{geo: [cve_municipio:15, localidad:5, direccion:AVENIDA CARRETERA TOLL, MIACATLAN PALPAN LA CARRETERA AVENIDA TOLL, -99-40455736, lat:18.83378649]}	20-11-2022	20-12-2022	2035398.64	2035398.64	2035398.64	2035398.64	2035398.64	{ctto: [numero_contrato:CPU/MM/DPOU/OP/F3, numero_contrata:CONSTRUCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN, monto:2035398.64, importe_modificado:2035398.64]}	[2171354/proyecto_INICIO, 2171354/proyecto_PROCESO, 2171354/proyecto_FIN]	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones
2022	4	MOR220402 186448	Proyecto de inversión	de 196569.6	{f1: [ciclo_recurso:2022, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS], ramo:33, meta:2.0, monto:196569.6, modificado:196569.6]}	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS DE 3.00 X 4.00 M. EN CALLE CAMPESINA, MIACATLAN, COL. EL RODEO - SUBSIDIOS Y CONVENIOS, 39139.2	Morelos	15	Miacatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	de Vivienda Sin identificar	Municipio de Miacatlán	356680	5	6	5	0	{meta:1, unidad_medida:Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}	1	{geo: [cve_municipio:15, localidad:8, direccion:CARRETERA FEDERAL ALBUQUERQUE ENTRE CALLE CANTARRANAS Y CALLE GRUAS CUERNAVACA NORTE, CALLE CUAUHTEMOC LA CALLE CANTARRANAS SE LOCALIZA EN LA COL. -99-35816218, lat:18.77191801]}	05-12-2022	29-12-2022	196569.6	196569.6	196569.6	196569.6	196569.6	{ctto: [numero_contrato:CPU/MM/DPOU/OP/F3, numero_contrata:CONSTRUCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN, monto:196569.6, importe_modificado:196569.6]}	[2186448/proyecto_INICIO, 2186448/proyecto_PROCESO, 2186448/proyecto_FIN]	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones
2022	4	MOR220302 130171	Proyecto de inversión	de 690100	{f1: [ciclo_recurso:2022, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS], ramo:33, meta:200.0, monto:690100.0, modificado:592836.19]}	REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE SANITARIO EN Miacatlán, EN CALLE Cantarranas, Col. Centro - Subsidios y Convenios, 690100.0	Morelos	15	Miacatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	de Agua y Sin identificar	Municipio de Miacatlán	209632	5	44	41	0	{meta:1, unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}	1	{geo: [cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL ALBUQUERQUE ENTRE CALLE CANTARRANAS Y CALLE GRUAS CUERNAVACA NORTE, CALLE CUAUHTEMOC LA CALLE CANTARRANAS SE LOCALIZA EN LA COL. -99-35816218, lat:18.77374061]}	20-09-2022	20-10-2022	592836.19	592836.19	592836.19	592836.19	592836.19	{ctto: [numero_contrato:CPU/MM/DPOU/OP/F3, numero_contrata:FABIAN VARGAS ros lineales, CONVOCANTE:AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN, monto:592836.19, importe_modificado:592836.19]}	[2130171/proyecto_INICIO, 2130171/proyecto_PROCESO, 2130171/proyecto_FIN]	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones