

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FISCAL	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2026	2	MOR260202637995	Proyecto inversión	de 663006.06	{ff1: ramo33, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), [ciclo_recursos:2026, modalidad:1, ampliacion DE RED DE 17	AGUA POTABLE EN CALLE LA PRESA, LOCALIDAD DEL MIARADOR, DE MIACATLAN, MORELOS - 149055		Morelos	15	Miacatlán	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Agua de saneamiento	y Sin identificar	Municipio Miacatlán	de 149055	5	86	81	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:535.4, meta_modificada:535.4]}	1	{geo1: [cve_municipio:15, localidad:29, direccion:Calle LA PRESA Colonia EL MIRADOR, 62605 EL MIRADOR,	25-05-2026	08-07-2026	663006.06	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]}	(2637995/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:este proyecto se encuentra en proceso de adjudicación por lo que no presenta avance , trimestre:2.0, usuario:miguelgutierrezm, fecha:2026-07-13]}	Sin observaciones
2026	2	MOR260202637996	Proyecto inversión	de 464678.89	{ff1: ramo33, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), [ciclo_recursos:2026, modalidad:1, ampliacion DE RED DE 17	AGUA POTABLE EN CARRETERA ALPUYECA GRUTAS Y CALLE DEL TUBO Y AZUL, COLONIA LOS LINEALES, MIACATLAN, MORELOS -		Morelos	15	Miacatlán	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Agua de saneamiento	y Sin identificar	Municipio Miacatlán	de 150639	5	66	59	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:389.76, meta_modificada:389.76]}	1	{geo1: [cve_municipio:15, localidad:23, direccion:Avenida CARRETERA ALPUYECA GRUTAS Colonia LOS	01-07-2026	15-08-2026	464678.89	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]}	(2637996/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:Este proyecto se encuentra en proceso de adjudicación, por lo que no presenta avance fisico ni financiero, trimestre:2.0, usuario:miguelgutierrezm,	Sin observaciones
2026	2	MOR260202637997	Proyecto inversión	de 302078.26	{ff1: ramo33, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), [ciclo_recursos:2026, modalidad:1, ampliacion DE RED DE 17	AGUA POTABLE EN CALLE JALISCO DE LA LOCALIDAD EL RODEO, DE MIACATLAN, Y MORELOS - 151807		Morelos	15	Miacatlán	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Agua de saneamiento	y Sin identificar	Municipio Miacatlán	de 151807	5	138	126	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:153.32, meta_modificada:153.32]}	1	{geo1: [cve_municipio:15, localidad:10, direccion:Calle JALISCO Colonia EL RODEO 62605 EL RODEO, MIACATLAN	01-07-2026	04-08-2026	302078.26	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]}	(2637997/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:este proyecto se encuentra en proceso de adjudicación, por lo que no presenta ningún avance fisico y financiero, trimestre:2.0, usuario:miguelgutierrezm,	Sin observaciones
2026	2	MOR260202638000	Proyecto inversión	de 337323.16	{ff1: ramo33, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), [ciclo_recursos:2026, modalidad:1, ampliacion DE RED DE 17	AGUA POTABLE EN CALLE DEL CANAL PUENTE COLORADO, DE LA LOCALIDAD DEL RODEO, MIACATLAN, MORELOS. -		Morelos	15	Miacatlán	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Agua de saneamiento	y Sin identificar	Municipio Miacatlán	de 160712	5	34	30	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:294.0, meta_modificada:294.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:15, localidad:10, direccion:Calle DEL CANAL PUENTE COLORADO Colonia EL	29-06-2026	28-07-2026	337323.16	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]}	(2638000/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:este proyecto se encuentra en proceso de adjudicación, por lo que no tiene avance fisico ni financiero, trimestre:2.0, usuario:miguelgutierrezm,	Sin observaciones
2026	2	MOR260202637994	Proyecto inversión	de 1698120.29	{ff1: ramo33, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), [ciclo_recursos:2026, modalidad:1, ampliacion DE RED DE 17	CONSTRUCCION DE 20A. 17 ETAPA DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y DRENAJE Y SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COL		Morelos	15	Miacatlán	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	Municipio Miacatlán	de 145760	5	62	54	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1002.0, meta_modificada:1002.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:15, localidad:19, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia CAMPESENA LOS	29-06-2026	27-08-2026	1698120.29	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	(2637994/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:Este proyecto se encuentra en proceso de Adjudicación, trimestre:2.0, usuario:miguelgutierrezm, fecha:2026-07-13]}	Sin observaciones
2026	2	MOR260202637998	Proyecto inversión	de 842244.42	{ff1: ramo33, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), [ciclo_recursos:2026, modalidad:1, ampliacion DE RED DE 17	REHABILITACION DEL 17 PARQUE PUBLICO LA PIAZUELA DE LA TOMA, LOCALIDAD EL MIRADOR, Y MIACATLAN, MORELOS. - 154262		Morelos	15	Miacatlán	Proyecto Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	Municipio Miacatlán	de 154262	5	141	129	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:986.3, meta_modificada:986.3]}	1	{geo1: [cve_municipio:15, localidad:29, direccion:Avenida ALPUYECA GRUTAS Colonia EL	07-07-2026	16-09-2026	842244.42	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	(2637998/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:Este proyecto se encuentra en proceso de Adjudicación, trimestre:2.0, usuario:miguelgutierrezm, fecha:2026-07-13]}	Sin observaciones
2026	2	MOR260202637999	Proyecto inversión	de 1551963.65	{ff1: ramo33, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), [ciclo_recursos:2026, modalidad:1, ampliacion DEL 17	ESPACIO MULTIDEPORTIVO PARQUE EL AMATE, DE LA LOCALIDAD DE MIACATLAN, Y MIACATLAN, MORELOS - 154277		Morelos	15	Miacatlán	Proyecto Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	Municipio Miacatlán	de 154277	5	862	831	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Avenida CARRETERA ALPUYECA GRUTAS Colonia	13-07-2026	31-10-2026	1551963.65	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	(2637999/proyecto				

FOLIO	TIPO RECURSO	DE CICLO RECURSO	DEL RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	ESTATAL	O APROBADO	MODIFICADO
MOR2602 02637995	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS para Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal		663006.06	663006.06
MOR2602 02637996	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS para Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal		464678.89	464678.89
MOR2602 02637997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS para Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal		302078.26	302078.26
MOR2602 02638000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS para Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal		337323.16	337323.16
MOR2602 02637994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS para Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal		1698120.29	1698120.29
MOR2602 02637998	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS para Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal		842244.42	842244.42
MOR2602 02637999	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS para Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal		1551963.65	1551963.65